



ท่านมากับบันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองบัญชี งานบัญชีเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๒๕๕๑-๘๑๔๔

ที่ มท.๕๕๘๑๑-๒/๕๑๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อกรณีส่งมอบงานงวดที่ ๑ (สัญญาจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม) ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตาม บันทึกข้อความ กปก.ข.๒ ที่ มท ๕๕๔๑๐/๖๔๗๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอบเบิกเงินค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ กปก.ข.๒/๒๕๔/๒๕๕๙ งานครั้งที่ ๑ ของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๒,๓๑๒,๖๓๗.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของ บจก.เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ นั้น

กองบัญชีได้ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวแล้ว พบประเด็น ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. กปก. ได้รับหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง งานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ได้ระบุผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ ๖๐% (สัญญาจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) และใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ระบุว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พร้อมกันตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อย โดยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ” (เอกสารแนบ ๓) จากการประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเขต ๒ แจ้งทางโทรศัพท์ว่าไม่มีค่าปรับ

แต่ตามสัญญาเลขที่ กปก.ข.๒/๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ค่าจ้างตามสัญญา ๓๖,๗๒๘,๙๗๑.๙๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)) มีระยะเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๔) และได้รับการแก้ไขสัญญา ตามบันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาเลขที่ กปก.ข.๒/๒๕๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๕) ระบุว่า “ข้อ ๑ ขยายเวลางานตามสัญญา... ให้ผู้รับจ้างนับถัดจากวันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ กปก. มีหนังสือแจ้งให้ลงมือทำงาน และบวกระยะเวลาทำงานให้กับผู้รับจ้างอีกจำนวน ๑๗๒ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ” (กปก. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างลงมือทำงาน ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างลงมือทำงาน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อบวกระยะเวลาทำงานอีก ๑๗๒ วัน ทำให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) ทำให้มีค่าปรับ ๑ วัน

๒. ท้ายรายงานผลการอนุมัติรับราคา มอบอำนาจให้ ผอ.กปก.ข.๒ เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน ใบขออนุมัติจัดจ้าง, ลงนามสัญญาจ้าง, ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน และอนุมัติคืนหลักประกันของให้แก่ผู้ชนะการประมูล (เอกสารแนบ ๖)

๓. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ถึง ผอ.กปก.ข.๒ จำนวน ๒ ฉบับ คือ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จาก “บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง” เป็น “บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” เรื่อง ขอรื้อเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเช็คแทนการรับโอนเงิน ผ่านธนาคาร ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้จ่ายชำระเงินเป็นชื่อ “บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” (เอกสารแนบ ๗) ซึ่งชื่อบัญชีไม่ตรงกับสัญญา ข้อ ๔ เรื่องการจ่ายชำระเงิน

ตามประเด็นข้างต้น กองบัญชีขอหารือ ผกม. เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ตามประเด็นข้อ ๑ กปภ. สามารถเบิกจ่ายให้บริษัทฯ โดยหักค่าปรับจำนวน ๑ วัน เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๒๕๐.- บาทได้หรือไม่ กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่มีการรายงานเรื่องค่าปรับ , ไม่มีหนังสือสงวนสิทธิ์ค่าปรับ, ไม่มีหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ, หรือไม่มีข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับใน เอกสารชุดเบิกจ่าย

๒. ตามประเด็นข้อ ๒ ทำรายงานผลการอนุมัติรับราคาให้อำนาจรวมถึงการอนุมัติเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินลงทุน จากโอนเงินเข้าบัญชีตามสัญญา เป็นจ่ายเช็ค ได้หรือไม่ อำนาจตามตำแหน่ง ผอ.กปภ.เขต หรือ ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ กปภ.

๓. ตามประเด็นข้อ ๓ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ของผู้รับจ้าง จะต้องมีการขออนุมัติทำสัญญาจ้างฯ เพื่อเปลี่ยนแปลง ชื่อ “ผู้รับจ้าง” และ “ชื่อบัญชี” ในสัญญา หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แม้เห็นควรแจ้ง ผกม. ให้ความอนุเคราะห์ตอบข้อหารือ และตอบกลับ กบข. ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางชนันพร แหลมทอง)

ผู้อำนวยการกองบัญชี
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑


เรียน ผอ.ผกม.

เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ตอบข้อหารือ
ภายในวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางทิชาภรณ์ สฤณีพันธ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑



ฝ่ายการเงินและบัญชี กป.บ.
รับที่ 7299
วันที่ 26 ต.ค. 2561
เวลา 13.31น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายกฎหมาย โทร. ๘๒๖๗

ที่ มท ๕๕๖๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ งานจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงต้น กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ตามที่ ผงบ. ขอรื้อเกี่ยวกับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ งานจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงต้นบริเวณ
โรงผลิตน้ำอยุธยา ๒ ถึงโรงนะคอนโด จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา
(ชั้นพิเศษ) สัญญาเลขที่ กปภ.ข.๒/๒๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวม ๓ ประเด็น รายละเอียด
ตามบันทึก กบข. ด่วนมาก ที่ ๕๕๘๑๑-๒/๕๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กรณีตามประเด็นข้อ ๑ ขอรื้อว่าตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหาย
ตามสัญญาข้อ ๑๘ วรรคแรก บัญญัติว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา
แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นจำนวน ๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๘๘,๒๕๐.- บาท ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๑๖
กปภ. จึงมีสิทธิที่จะหักค่าปรับจำนวนดังกล่าวเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่จะเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันข้อพิพาทและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กปภ. ในกรณีที่
ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งเรียกค่าปรับและบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา จึงเห็นควรแจ้งให้สายงาน
รปภ.๔ มีหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับและบอกสงวนสิทธิเรียกค่าปรับต่อไปด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔ วรรคท้าย ประกอบคำสั่ง กปภ.
ที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ (ข้อ ๖.๑๐ และข้อ ๘)

๒. กรณีตามประเด็นข้อ ๒ ขอรื้อว่าตามสัญญาจ้างดังกล่าวมีวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวน
๓๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งตามข้อ ๒ (๑) ของคำสั่ง กปภ. ที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ผู้ว่าการได้มอบ
อำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดให้ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๖ ของคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
ที่ไม่เป็นผลให้วงเงินและระยะเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลงเพิ่มขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผอ.กปภ.ข.๒
ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการเฉพาะการลงนามในใบขออนุมัติจัดจ้าง , ลงนามสัญญาจ้าง , ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน และอนุมัติคืนหลักประกันของเท่านั้น ดังนั้น ผอ.กปภ.ข.๒
จึงไม่มีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแต่อย่างใด ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ ประกอบสัญญาข้อ ๑๕
และคำสั่ง กปภ.ที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ (ข้อ ๖.๕)

๓. กรณีตามประเด็นข้อ ๓ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาด้วย ทั้งนี้ เทียบเคียงตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ)

อนึ่ง ผกม. ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อบริษัทของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว กรณีจึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจากวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารเป็นวิธีการจ่ายด้วยเช็คของธนาคารตามที่ได้รับจ้างร้องขออีกแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเพื่อทราบและประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Signature

(นายสมเกียรติ สิริสุพล)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

- กองการคลัง
- กองบัญชี
- กองบริหารพัสดุภาครัฐ
- งานธุรการ
- _____

๑
(นางทิชาภรณ์ ศฤงคารพันธ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
26 ต.ค. 2561

- เรียน หัวหน้างานบัญชีเจ้าหน้าที่
- หัวหน้างานประมวลบัญชี
 - หัวหน้างานบัญชีต้นทุน
 - งานธุรการ

๒
(นางชนันพร แดงทอง)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
26 ต.ค. 2561