



คำวนที่สุก

บันทึกข้อความ

กองบัญชาการ กปภ.

คดี 6234

ฝ่ายกฎหมาย

วันที่ 5 ต.ค. 2561

เลขรับที่ 2946

15.44

วันที่ 5 ต.ค. 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี กปภ.

รับที่ 646

วันที่ 5 ต.ค. 2561

เวลา 14.09 น.

หน่วยงาน กองนิติการ งานนิติกรรมสัญญา โทร. ๘๒๗๒

ที่ มท.๕๕๖๒๒-๑/๔๕๑ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีสัญญาแก้ไขลงวันที่หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

กองบัญชาการ มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๘๑๑-๒/๔๗๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอหารือ ผกภ. กรณีสัญญาแก้ไขลงวันที่หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาจ้าง โดยปรากฏว่า กปภ. ได้รับหนังสือส่งมอบงานครั้งที่ ๗ (ครั้งสุดท้าย) ของผู้รับจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ จึงขอหารือว่าการส่งมอบงานของผู้รับจ้างถือว่างานครบถ้วนตามหนังสือส่งมอบงานครั้งที่ ๑ หรือครั้งที่ ๒ และการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างถูกต้องหรือไม่ ควรมีการพิจารณาค่าปรับหรือไม่ ถ้ามีค่าปรับควรเป็นระยะเวลาที่วัน (เอกสารแนบ)

ข้อกฎหมายและข้อสัญญา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ - ท่าเรือ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี - อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยาสัญญาเลขที่ กปภ.ข.๒/๒๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๑๖ ค่าปรับ กำหนดว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ...”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๗๒ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ ...

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปราคาการละเอียดยอดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ...”

ข้อพิจารณา

กองนิติการ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า กปภ. ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ตามสัญญาข้อ ๑๖ เมื่อสัญญาเลขที่ กปภ.ข.๒/๒๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้มีการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาต่อไปอีก ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทำให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระบุว่า งานก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในกำหนดอายุสัญญา จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาอันจะเป็นเหตุทำให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้ ดังนั้น กปภ. จึงไม่มีสิทธิปรับผู้รับจ้าง

